

"PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN"



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
ATUALIZADO ATÉ SETEMBRO/2021**

NOME DA OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, E TERRAPLENAGEM - PASS. ÁGUAS VERDES E ALAMEDA SANTA INÊS, LOCALIZADAS NO BAIRRO DO COQUEIRO E UNA NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA/PA

ORIGEM DO RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO PREFEITURA Nº: 005/2020

CONTRATO

| | | | | | |
|---------------------|---------------|------------------|----------------------------|--------------------|----------------|
| EMPRESA: | PRO CONSTRUIR | | CNPJ: | 09.458.413/0001-99 | |
| MODALIDADE: | CARTA CONVITE | | Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO | 087/2019 | |
| INÍCIO DA VIGÊNCIA: | 05/03/2020 | FIM DA VIGÊNCIA: | 02/08/2020 | VALOR DO CONTRATO: | R\$ 321.286,51 |

| ADITIVO DE CONTRATO | PRAZO | VALOR | |
|---------------------|------------|-------|---|
| 1º | 30/12/2020 | R\$ | - |
| 2º | 29/05/2021 | R\$ | - |
| 3º | | R\$ | - |

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO

| MEDIÇÃO | PERÍODO | VALOR MEDIDO | | VALOR PAGO | SALDO |
|--------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | ACUMULADO | | |
| 1º - Medição | 05/03/2020 A 31/03/2020 | R\$ 76.697,61 | R\$ 76.697,61 | R\$ 76.697,61 | R\$ 244.588,90 |
| 2º - Medição | 01/04/2020 A 31/05/2020 | R\$ 131.659,67 | R\$ 208.357,28 | R\$ 131.659,67 | R\$ 112.929,23 |
| 3º - Medição | | | | R\$ - | |
| 4º - Medição | | | | R\$ - | |

SITUAÇÃO

OBRA EM ANDAMENTO

| | | | | |
|---|-------|------------------------|-------|------------|
| VALOR ATUAL DA OBRA (CONTRATO + ADITIVOS) | | | R\$ | 321.286,51 |
| EXECUTADO (R\$) | (%) | SALDO A EXECUTAR (R\$) | (%) | |
| R\$ 208.357,28 | 64,85 | R\$ 112.929,23 | 35,15 | |