

"PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN"



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
ATUALIZADO ATÉ SETEMBRO/2021**

NOME DA OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO ICUÍ GUAJARÁ, NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA.

ORIGEM DO RECURSO:	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO E RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO	PREFEITURA Nº:	041/2016
CONVÊNIO Nº:	072/16	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO:	INÍCIO 27/06/2016 FIM 15/10/2019
CONCEDENTE:	R\$ 500.000,00	CONVENENTE:	R\$ 158.862,48 TOTAL : R\$ 658.862,48

**CONTRATO**

EMPRESA:	T L CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA		CNPJ:	63.883.672/0001 - 02	
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS	PROCESSO Nº:	074/2016	Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	TP.2016.035.PMA.SESAN
INÍCIO DA VIGÊNCIA:	28/06/2016	FIM DA VIGÊNCIA:	12/09/2020	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 619.017,02

**DEMONSTRATIVO DE ADITIVO**

ADITIVO DE PRAZO		ADITIVO DE VALOR	
1º	12/04/2017		
2º	12/11/2017		
3º	12/06/2018		
4º	12/06/2018	R\$	90.666,58
5º	12/01/2019		
6º	12/08/2019		
7º	12/02/2020		

**DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO**

MEDIÇÃO	PERÍODO	VALOR MEDIDO		VALOR PAGO	SALDO
			ACUMULADO		
1º - Medição	28/06/16 A 29/06/16	R\$ 4.769,54	R\$ 4.769,54	R\$ 4.769,54	R\$ 614.247,48
2º - Medição	30/06/16 A 31/10/16	R\$ 45.635,81	R\$ 50.405,35	R\$ 45.635,81	R\$ 568.611,67
3º - Medição	01/11/16 A 30/11/16	R\$ 54.645,65	R\$ 105.051,00	R\$ 54.645,65	R\$ 513.966,02
4º - Medição	01/11/16 A 30/11/16	R\$ 44.925,59	R\$ 149.976,59	R\$ 44.925,59	R\$ 469.040,43
5º - Medição	01/01/17 A 31/01/17	R\$ 29.828,28	R\$ 179.804,87	R\$ 29.828,28	R\$ 439.212,15
6º - Medição	01/02/17 A 30/03/17	R\$ 10.333,45	R\$ 190.138,32	R\$ 10.333,45	R\$ 428.878,70
7º - Medição	01/05/18 A 30/06/18	R\$ 37.073,12	R\$ 227.211,44	R\$ 37.073,12	R\$ 391.805,58
8º - Medição	01/11/19 A 09/12/19	R\$ 57.544,46	R\$ 284.755,90	R\$ 57.544,46	R\$ 334.261,12
9º - Medição	10/12/19 A 31/12/19	R\$ 46.235,49	R\$ 330.991,39	R\$ 46.235,49	R\$ 288.025,63
10º - Medição	01/01/20 A 30/04/20	R\$ 93.536,49	R\$ 424.527,88	R\$ 93.536,49	R\$ 194.489,14

**PENDÊNCIAS**

**CONTRATO RESCINDIDO - AGUARDANDO APROVAÇÃO DA REPROGRAMAÇÃO PARA NOVA LICITAÇÃO**

VALOR ATUAL DO CONVÊNIO		R\$	658.862,48
VALOR ATUAL DA OBRA		R\$	619.017,02
EXECUTADO (R\$)	(%)	SALDO A EXECUTAR (R\$)	(%)
R\$ 424.527,88	68,58	R\$ 194.489,14	31,42