"PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN"



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ATUALIZADO ATÉ SETEMBRO/2021 NOME DA OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DE ANANINDEUA/PA. ATALAIA E GUAJARÁ I. TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS DA UNIÃO- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ORIGEM DO RECURSO: PREFEITURA №: 024/2021 CONVÊNIO Nº: 1065.160-20/2019 VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: 26/11/2019 FIM 26/11/2022 955.000,00 **CONVENENTE:** CONCEDENTE: R\$ R\$ 19.308,87 TOTAL: R\$ 974.308,87 **CONTRATO** EMPRESA: USINA OURO NEGRO 19.787.591/0001-17 CNPJ: Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE: TP2/2021-012-SESAN/PMA TOMADA DE PREÇOS PROCESSO Nº: 075/2021 INÍCIO DA VIGÊNCIA: 27/09/2021 FIM DA VIGÊNCIA: 27/04/2022 VALOR DO CONTRATO: R\$ 919.595,56 DEMONSTRATIVO DE ADITIVO ADITIVO DE PRAZO ADITIVO DE VALOR 1º 20 30 DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO VALOR MEDIDO MEDIÇÃO PERÍODO VALOR PAGO SALDO ACUMULADO 1º - Medição 2º - Medição 3º - Medição 4º - Medição **PENDÊNCIAS EM ANDAMENTO** VALOR ATUAL DO CONVÊNIO R\$ 974.308,87 VALOR ATUAL DA OBRA R\$ 919.595,56 EXECUTADO (R\$) SALDO A EXECUTAR (R\$) (%) (%)

R\$ 919.595,56

100,00

R\$ 0,00

0,00