

**CONSTRUÇÃO DE AVIÁRIO NA ILHA JOÃO PILLATOS**

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 15.695,67	100,00% 15.695,67					
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 8.804,26	100,00% 8.804,26					
3	FUNDAÇÕES	100,00% 14.201,29	100,00% 14.201,29					
4	PAREDES, VEDAÇÃO E PINTURA	100,00% 126.150,52		30,00% 37.845,16	30,00% 37.845,16	20,00% 25.230,10	20,00% 25.230,10	
5	COBERTURA	100,00% 32.082,12			20,00% 6.416,42	20,00% 6.416,42	20,00% 6.416,42	40,00% 12.832,85
6	PINTURA	100,00% 10.569,41						100,00% 10.569,41
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 4.909,83						100,00% 4.909,83
Porcentagem			18,22%	17,82%	20,84%	14,9%	14,9%	13,33%
Custo			38.701,22	37.845,16	44.261,58	31.646,53	31.646,53	28.312,09
Porcentagem Acumulado			18,22%	36,04%	56,87%	71,77%	86,67%	100,0%
Custo Acumulado			38.701,22	76.546,37	120.807,95	152.454,48	184.101,01	212.413,10