

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA												
SECRETARIA MUNICIPAL SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN												
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DO MAGUARIAÇU												
LOCAL: AV. RADIAL NORTE- ANANINDEUA - PA												
DATA DO ORÇAMENTO: JANEIRO/2025												
CRONOGRAMA												
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 109.489,66	50,00% 54.744,83	50,00% 54.744,83								
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	100,00% 5.334,25		100,00% 5.334,25								
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 107.721,19		75,00% 80.790,89	25,00% 26.930,30							
4	MURO DE ARRIMO	100,00% 262.731,60		50,00% 131.365,80	50,00% 131.365,80							
5	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 168.643,59				20,00% 33.728,72	20,00% 33.728,72	20,00% 33.728,72	20,00% 33.728,72	20,00% 33.728,72		
6	COBERTURA METÁLICA	100,00% 469.429,56					50,00% 234.714,78	50,00% 234.714,78				
7	ESTACIONAMENTO	100,00% 139.002,53					50,00% 69.501,27	50,00% 69.501,27				
8	EQUIPAMENTOS URBANOS	100,00% 52.854,30									50,00% 26.427,15	50,00% 26.427,15
9	BANCOS	100,00% 57.307,32								75,00% 42.980,49	25,00% 14.326,83	
10	PAISAGISMO	100,00% 8.149,97										100,00% 8.149,97
11	ILUMINAÇÃO	100,00% 95.413,96							25,00% 23.853,49	25,00% 23.853,49	50,00% 47.706,98	
12	PINTURA	100,00% 29.087,57								100,00% 29.087,57		
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 10.823,68										100,00% 10.823,68
Porcentagem			3,61%	17,96%	10,44%	2,22%	22,29%	22,29%	3,8%	8,55%	5,84%	2,99%
Custo			54.744,83	326.980,60	485.276,69	519.005,40	856.950,16	1.194.894,92	1.252.477,12	1.382.127,38	1.470.588,34	1.515.989,18
Porcentagem Acumulado			3,61%	21,57%	32,01%	34,24%	56,53%	78,82%	82,62%	91,17%	97,01%	100,0%
Custo Acumulado			54.744,83	326.980,60	485.276,69	519.005,40	856.950,16	1.194.894,92	1.252.477,12	1.382.127,38	1.470.588,34	1.515.989,18