



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE ANANINDEUA
LOCAL: RODOVIA BR-316 - CENTRO - ANANINDEUA - PA
 Data Base: SINAPI - NOV/16 S/ DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		DIAS DE SERVIÇOS				TOTAL (R\$)
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Percentual (%)	100%				100%
		Valor (R\$)	2.213,09	-	-	-	R\$ 2.213,09
2	MOVIMENTO DE TERRA	Percentual (%)	100%				100%
		Valor (R\$)	3.126,12	-	-	-	R\$ 3.126,12
3	FUNDAÇÕES	Percentual (%)	80%	20%			100%
		Valor (R\$)	16.004,64	4.001,16	-	-	R\$ 20.005,80
4	ESTRUTURA	Percentual (%)	10%	40%	40%	10%	100%
		Valor (R\$)	3.395,53	13.582,10	13.582,10	3.395,53	R\$ 33.955,26
5	PAREDE	Percentual (%)		30%	70%		100%
		Valor (R\$)	-	2.568,60	5.993,41	-	R\$ 8.562,01
6	COBERTURA	Percentual (%)		20%	40%	40%	100%
		Valor (R\$)	-	23.497,43	46.994,86	46.994,86	R\$ 117.487,15
7	ESQUADRIAS	Percentual (%)			100%		100%
		Valor (R\$)	-	-	2.889,87	-	R\$ 2.889,87
8	REVESTIMENTO	Percentual (%)		10%	70%	20%	100%
		Valor (R\$)	-	991,49	6.940,40	1.982,97	R\$ 9.914,86
9	PISOS	Percentual (%)	10%	30%	40%	20%	100%
		Valor (R\$)	1.802,80	5.408,39	7.211,18	3.605,59	R\$ 18.027,96
10	PINTURA	Percentual (%)			40%	60%	100%
		Valor (R\$)	-	-	3.198,61	4.797,92	R\$ 7.996,53
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Percentual (%)		10%	30%	60%	100%
		Valor (R\$)	-	1.145,44	3.436,31	6.872,61	R\$ 11.454,35
12	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	Percentual (%)	10%	40%	40%	10%	100%
		Valor (R\$)	1.014,61	4.058,42	4.058,42	1.014,61	R\$ 10.146,05
13	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	Percentual (%)				100%	100%
		Valor (R\$)	-	-	-	2.776,94	R\$ 2.776,94
16	LIMPEZA	Percentual (%)				100%	100%
		Valor (R\$)	-	-	-	795,98	R\$ 795,98
PERCENTUAL SIMPLES			11,05%	22,16%	37,82%	28,97%	
PERCENTUAL ACUMULADO			11,05%	33,21%	71,03%	100,00%	
VALOR TOTAL			27.556,79	55.253,03	94.305,16	72.237,01	
VALOR TOTAL ACUMULADO			27.556,79	82.809,82	177.114,98	249.351,99	R\$ 249.351,97